CARTA RESPOSTA

REFORMA DA UBS JARDIM PARANÁ

IDENTIFICAÇÃO	INFORMAÇÃO
OBRA	**Reforma da Unidade Básica de Saúde Jardim Paraná**
PROPRIETÁRIO	**Município de Assis — CNPJ 46.179.941/0001-35**
ENDEREÇO	**Rua Ponta Grossa, nº 245 — Jardim Paraná — Assis/SP — CEP 19807-330**
RESPONSÁVEL TÉCNICO	**Wellington Gabriel Aguiar Xavier — Engenheiro Civil — CREA-PR 193.613/D**
DATA	**04 de novembro de 2026**

1. OBJETO DA RESPOSTA

Em atendimento às anotações de revisão do Projeto Arquitetônico da Unidade Básica de Saúde Jardim Paraná, apresentam-se, a seguir, as adequações realizadas, na ordem das solicitações recebidas. As referências de folha correspondem ao conjunto revisado de seis pranchas, em substituição às folhas 03/04 e 04/04 analisadas.

2. ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES

2.1. ANOTAÇÕES DA FOLHA 03/04 – ARQUITETÔNICO

SOLICITAÇÃO	ATENDIMENTO
PISO TÁTIL EM DESACORDO COM A NBR 16537.	Traçado revisado na folha 05/06, com sinalização direcional e de alerta e mudanças de direção conforme a ABNT NBR 16537:2024. A faixa direcional mantém afastamento mínimo de 1,20 m de assentos e locais de permanência.
PORTA A01 (1,60 × 2,10 M) COM VÃO LIVRE INFERIOR AO MÍNIMO EXIGIDO.	A porta A01 passou para 1,70 × 2,10 m, com vão livre mínimo de 0,80 m com a folha aberta, medido entre perfis. A exigência consta no quadro de portas da folha 03/06, no Detalhe 02 da folha 04/06 e no memorial descritivo.
ELABORAR PLANTA DE PAGINAÇÃO DO PISO CERÂMICO EM PLANTA SEPARADA.	Elaborada a Planta Baixa – Paginação de Piso na folha 06/06, com ponto de início, cotas e revestimento cerâmico de 45 × 45 cm.
ELABORAR PLANTA DE FORRO DE PVC E DAS NOVAS ILUMINAÇÕES EM PLANTA SEPARADA.	Elaborada a Planta Baixa – Forro na folha 06/06, com forro de PVC a 2,90 m e locação cotada das 13 luminárias LED de sobrepor de 60 × 60 cm.
LOCAR O AR-CONDICIONADO COM COTAS, PREFERENCIALMENTE EM PLANTA SEPARADA, E DETALHAR A TUBULAÇÃO DOS CONDENSADORES.	Elaborada a Planta Baixa – Ar-Condicionado na folha 03/06, com locação cotada, percurso da tubulação frigorígena e do dreno e ponto de descarga. Os detalhes específicos de instalação devem ser definidos em projeto específico de climatização, não incluso no escopo desta demanda. Recomendamos a instalação por empresa especializada.

SOLICITAÇÃO	ATENDIMENTO
DETALHAR A DIVISÓRIA EM DRYWALL.	Detalhamento incluído na folha 04/06, para o sistema M70/R70, com uma chapa ST de 12,5 mm em cada face, espessura aproximada de 95 mm e altura de 2,40 m. O travamento do topo livre consta no memorial descritivo.
DETALHAR TODAS AS ADEQUAÇÕES, E NÃO APENAS SINALIZAR EM TEXTO.	Policarbonato: Detalhe 01 da folha 04/06. Porta A01: Detalhe 02 da folha 04/06. Drywall: detalhes da folha 04/06. Fechamento dos vãos junto às telhas: Detalhe 01 da folha 02/06. Fechamento em alvenaria: Detalhe 03 da folha 02/06.
AJUSTAR OS CORTES, COM COBERTURAS E NÍVEIS, SEM CARÁTER APENAS ILUSTRATIVO.	Cortes A, B e C revisados na folha 04/06, com identificação dos ambientes e indicação de níveis e alturas. A cobertura existente, sem intervenção nesta reforma, mantém representação esquemática.

2.2. ANOTAÇÕES DA FOLHA 04/04 – ARQUITETÔNICO

SOLICITAÇÃO	ATENDIMENTO
SÍMBOLO DE ACESSIBILIDADE LOCADO INCORRETAMENTE; NÃO PODE ESTAR NA CIRCULAÇÃO.	O módulo de referência de 0,80 × 1,20 m foi locado na Espera, fora da faixa de circulação, como espaço reservado para pessoa em cadeira de rodas, com assento de acompanhante adjacente. As representações na circulação indicam áreas de manobra de 1,50 m de diâmetro, sem constituir áreas reservadas.
PISO TÁTIL INCORRETO. ATENDER À NBR 16537/2024.	Atendimento conforme item anterior, com legenda de 24,00 m de piso direcional e 3,30 m de piso de alerta.
COTAR A ROTA ACESSÍVEL.	Rota acessível cotada na folha 05/06, com extensões de 7,75 m, 6,55 m, 4,25 m e 3,80 m e larguras livres indicadas em planta.
DETALHES GENÉRICOS INCORRETOS.	Os detalhes do policarbonato e da porta A01 foram revisados na folha 04/06, e o detalhe da tubulação do ar-condicionado foi incluído na folha 03/06.
INDICAR OS DESNÍVEIS CITADOS NA NOTA TÉCNICA.	Conforme levantamento realizado in loco, a área de intervenção encontra-se em nível único, indicado em 0,00 nas pranchas, sem desníveis na edificação.

3. COMPATIBILIZAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO OU ELEMENTO	ALTERAÇÃO REALIZADA
PORTA A02	Mantida a largura de 1,60 m em razão da limitação do vão existente. A porta possui duas folhas, barra antipânico dupla e abertura no sentido da saída. Durante o funcionamento da unidade, as duas folhas permanecem liberadas, garantindo passagem com largura superior a 0,80 m.
MEMORIAL DESCRITIVO	Revisado e compatibilizado com as portas, os detalhes, a acessibilidade e a climatização, com referência às normas ABNT NBR 9050:2020 e ABNT NBR 16537:2024.
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	Memorial do Projeto Técnico Simplificado atualizado com as características da porta principal A02.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	Descrições revisadas, soma da etapa de esquadrias corrigida e rodapé de 20 cm compatibilizado, com valor total de R$ 81.751,57.

4. CONCLUSÃO

Dessa forma, encaminham-se os documentos revisados e compatibilizados para nova análise. Permanecem válidas as conferências de campo e as responsabilidades específicas dos projetos complementares, conforme indicado nas pranchas e no memorial descritivo.

Umuarama, 04 de novembro de 2026.

W.G.A Engenharia Civil

WELLINGTON GABRIEL AGUIAR XAVIER:11112054936
Eu sou o autor deste documento
2026.11.05 09:27:01-03'00'

WELLINGTON GABRIEL AGUIAR XAVIER

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-PR 193.613/D